



Clôture financière – IO, MSSLD, PCL, ICUO	27 novembre 2014
PCL commence la mobilisation sur le site	À partir du 28 novembre 2014
Inauguration des travaux	15 janvier 2015
Construction du nouvel édifice	13 juillet 2016 – 25 janvier 2018
Achèvement du nouvel édifice – remise à l'ICUO	25 janvier 2018
Achèvement Intérimaire	
Déménagement de l'ICUO dans le nouvel édifice (progressif)	2 mois (approximativement) 26 janvier 2018 – 22 mars 2018
Rénovation de l'entrée principale (progressive afin d'assurer l'accès en tout temps)	26 janvier 2018 – 21 décembre 2018
Rénovation du niveau S	26 janvier 2018 – 8 février 2019
Achèvement de la rénovation du niveau S – remise à l'ICUO	8 février 2019
Déménagement de l'ICUO au niveau S (progressif)	1 mois (approximativement) 9 février 2019 – 8 mars 2019
Rénovation intérieure au niveau 1 (aire d'attente des patients/aire de récupération et aire de soutien au cathétérisme et à l'électrophysiologie)	11 février 2019 – 23 mai 2019
Rénovation intérieure au niveau 2 (aire de soutien au bloc opératoire)	31 mai 2019 – 18 septembre 2019
Achèvement Substantiel	28 octobre 2019
Période de déficit finale	28 octobre 2019 – 25 février 2020
Date d'achèvement finale	25 février 2020

Remarque : Toutes les dates ci-dessus sont fondées sur l'échéancier de construction de PCL en date du 9 janvier 2015.