



EXPANSION

Janvier 2016 – Mars 2016

- Les travaux d'excavation, de forage, de concassement, et d'ancrage se poursuivront et devraient être terminés d'ici la fin du mois de janvier. **TERMINÉ !**
- La majeure partie des bruits et des vibrations sont dus aux travaux d'excavation. **TERMINÉ !**
- Formation des semelles de béton et des fondations pour le nouvel édifice, y compris pour les zones périphériques et intérieures.
- Installation des égouts pluviaux et sanitaires.
- Formation des murs et des colonnes en béton au sous-sol.
- Remblai de gravier sous le plancher de béton.
- Installations mécaniques sous le plancher de béton du sous-sol.
- Formation des murs et des colonnes en béton du sous-sol et du premier étage.
- Coulage du béton et finition pour la dalle suspendue de l'étage principal.
- Formation des murs et des colonnes en béton de l'étage principal et du premier étage.
- L'échéancier prévu pour les dalles de béton suspendues (formation, coulage et finition) est le suivant :
 - Premier étage : avril 2016
 - Deuxième étage : mai 2016
 - Quatrième étage : juin 2016 (il n'y aura pas de troisième étage dans le nouvel édifice)
 - Cinquième étage : juillet 2016 (étage pour les installations mécaniques)
 - Sixième étage : août/septembre 2016 (toit)
 - Finition extérieure : de la fin juillet 2016 à la fin janvier 2017.
 - D'ici un an (janvier 2017), la structure et la finition extérieure du nouvel édifice auront été largement complétées. À ce stade, les travaux intérieurs devraient être bien avancés, puisqu'ils devraient commencer autour du mois de juillet 2016.

Des questions? Écrivez à expansion@ottawaheart.ca